

ANNEX N° 14
PLA DE TREBALLS

ÍNDEX

1.-	GENERALITATS	2
2.-	PLA DE TREBALLS	2
3.-	PUNTS CONFLICTIUS	2

1.- GENERALITATS

Es redacta el present annex de Pla de treballs per la redacció del Projecte executiu de reordenació del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Ronda del Sud.

2.- PLA DE TREBALLS

El pla d'obra descrit és una possible estructuració de l'obra, i el contractista podrà proposar-ne de noves, per afectacions no contemplades en el projecte o justificant-ho davant la direcció de l'obra.

Pel seguiment cronològic de l'obra s'ha utilitzat un calendari laboral estàndard, amb inici d'activitat de 8 a 14h. I de 15 a 17h., amb un total de 40 hores setmanals. Segons marqui la D.F. es podrà accelerar les feines en punts clau mitjançant l'ampliació del calendari laboral.

La previsió és que la fase 3 es divideixi en 2 trams que s'executaran i es recepcionaran de forma independent, un primer tram que va del carrer Riu Xúquer al carrer Riu Túria, i un segons tram que va del carrer riu Túria al carrer riu Cardener.

La durada total de l'obra es preveu que sigui de 10 mesos.

3.- PUNTS CONFLICTIUS

L'àmbit de projecte no presenta punts conflictius realment destacables. L'únic punt que requereix especial atenció és a l'hora d'executar les xarxes soterrades per la presència al subsòl del túnel del Metro.

Les afectacions als vianants es solucionaran compatibilitzant el desenvolupament de les obres amb la vialitat, adequant aquests per tal que siguin utilitzables mitjançant la col·locació de xapes metàl·liques o el reblliment provisional amb terres compactades al 90% del P.M.



